

۱- مراحل قبل از انجام تست:

- ☐ آیا از وجود سهرام بازدید در خطوط عمودی و از در دسترس بودن آن‌ها مطمئن هستید؟
- ☐ آیا مسیرهای اجرایی توسط دستگاه نظارت و یا کارفرما تایید شده است؟
- ☐ آیا از اجرای درست تمامی بست‌ها مطابق استاندارد مطمئن هستید؟
- ☐ آیا در مکان‌هایی که به علت تعدد اتصالات امکان اجرای بست روکش دار یا دویایه نبوده، بست سوکت اجرا شده است؟
- ☐ آیا از عدم پوشش لوله و اتصالات با مصالح ساختمانی یا عایق مطمئن هستید؟
- ☐ آیا تمامی درپوش‌های تست نصب شده‌اند؟

۲- مراحل انجام تست:

الف- نحوه پر کردن

- شبکه‌ی لوله‌های فاضلابی سوپردرین:

پس از مسدود نمودن خطوط عمودی فاضلاب به وسیله استاپر و یا بالن ویژه سوپردرین، لوله‌های فاضلاب از طریق سهرام بازدید بالاتر با آب پر می‌گردد. اگر از بالن ویژه سوپردرین برای تست کردن استفاده می‌کنید باید بالن تست سوپردرین را از طریق سهرام بازدید وارد لوله نموده و آن را وسط لوله‌ی عمودی بالای سهرام بازدید نگه دارید. سپس به وسیله تلمبه، بالن را باد کنید تا گیج موجود، فشار ۱/۵ بار (1.5 bar) را نشان دهد.

- لوله آب باران سوپردرین:

لوله‌ی آب باران باید از طریق کف‌شوی‌های آب باران بام با آب پر شود. با توجه به اینکه مطابق میحث ۱۶ مقررات ملی، حداکثر فشار کار مجاز لوله‌های پلی پروپیلن (سوپردرین) معادل ۶ متر ستون آب است، اگر ارتفاع لوله‌ی آب باران پروژه بیش از ۶ متر بود، لازم است روی سوکت‌ها، بست سوکت اجرا شود. بست‌های سوکت، لوله‌ی آب باران را در برابر فشار ۲۰ متر ستون آب مقاوم می‌کند. دقت کنید در هنگام پر کردن، آب از سهرام بازدید یا کف‌شوی آب باران بام سرریز نکند، زیرا در صورت سرریز شدن، کنترل تست نشستی اتصالات به درستی انجام نخواهد شد.

ب) نحوه تست کردن

- شبکه‌ی لوله‌های فاضلابی سوپردرین:

مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان نحوه تست سیستم فاضلابی سوپردرین، حداقل ۳ متر ستون آب در زمان ۱۵ دقیقه است. در صورت نیاز، با هماهنگی کارفرما و یا دستگاه نظارت پروژه، می‌توانید ارتفاع ستون آب را حداکثر به دوطبقه و یا ۶ متر ستون آب افزایش دهید.

- لوله‌های آب باران سوپردرین:

مطابق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان، تست با حداکثر فشار استاتیک آب مربوط به ارتفاع بلندترین لوله‌های آب باران در مدت زمان ۱۵ دقیقه انجام می‌شود. (ج) تایید تست

اگر در طول تست، هیچ نشستی از اتصالات مشاهده نشود، تست مورد قبول است. در غیر این صورت لازم است حلقه‌ی آب‌بندی اتصال، درست بریده‌شدن لوله و نحوه‌ی بست کاری، بازبینی و اصلاح شده و تست تکرار شود.

نام کارفرما :		نام پروژه :	
استان :		شهرستان :	
نشانی و تلفن :			
نام :	نام خانوادگی :	تلفن :	
با رعایت نکات بالا، این قسمت از جدول باید توسط مجری، برای تمام خطوط تست شده تکمیل شود و به تایید کارفرما (یا نماینده ایشان) برسد.			
قسمت تست شده :			
تاریخ	ساعت شروع	ساعت پایان	ارتفاع ستون آب
این قسمت از جدول باید توسط کارفرما تکمیل گردد.			
- آیا توصیه‌های لازم جهت پیشگیری از یخ‌زدگی سیستم توسط مجری به جنابعالی اعلام شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر اقدامات انجام یافته: عایقکاری سیستم در صورت لزوم تخلیه کامل آب سیفون‌ها در فصول سرد - آیا توصیه‌های لازم جهت مراقبت از بسته‌بودن کامل درپوش‌های تست، حتی بعد از اتمام لوله‌کشی (برای جلوگیری از احتمال ورود مصالح ساختمانی) توسط مجری به جنابعالی اعلام شده است؟ ☐ بلی ☐ خیر - آیا برای جلوگیری از ورود بوی فاضلاب به ساختمان، لاستیک‌بوگیرها در جای خود نصب شده‌اند ☐ بلی ☐ خیر			
توضیحات کارفرما			

امضاء کارفرما (یا نماینده ایشان):

امضاء مجری :